




ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №
Изм. рег. № Д-296 КЪМ ДОГОВОР № Д-239/09.04.2019г.

Дата 27.06.2020г.

Днес,2020г. в гр. Поморие, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, с адрес: град Поморие, ул. „Солна“ №5, ЕИК: 000057179, представлявана от Иван Атанасов Алексиев - Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева – Главен счетоводител на Община Поморие, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна,

и

ОБЕДИНЕНИЕ „ПОМОРИЕ 2018”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадница, ул. „Никола Образописов” №12, Код по Булстат 177345056, представлявано от Боян Стоянов Делчев, наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна, като участници в обединението са:

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадница, ул. „Никола Образописов” №12, ЕИК 123682269, представлявано от Боян Стоянов Делчев, в качеството му на Изпълнителен директор

„БИЛДИНГ КОМФОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил Левски” №9, ет. 3, ЕИК 202372115, представлявано от Андрей Станков Тодоров, в качеството му на Управител

„АТЛАС –БАЛКАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район Оборище, бул. „Мадрид” №39, ЕИК 831211220, представлявано от Ивайло Петров Петров, в качеството му на Управител

Мотиви за изменението на договора:

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 02/07/2/0/00726/09.11.2017 г., проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции за създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Заличена информация
на основание чл. 36 а,
ал.3 от ЗОП

2020.06.27



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Като се взе предвид, че:

На дата 09.04.2019 г. Страните са подписали Договор за обществена поръчка за строителство с предмет: **“Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00726 “Реконструкция на общински път BGS1149/III 906 „Каблешково- Бургас/- Каменар – Поморие”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”**, („Договора“);

На 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България е обявено извънредно положение в резултат на разпространяващата се епидемия от корона- вирус инфекция (COVID-19);

На дата 20.03.2020 г. е съставен Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура - Приложение №2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

На дата 07.04.2020 г. е съставен Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10), съгласно чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

За времето от откриване на строителната площадка до датата на съставяне на Акта за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10), а именно 18 календарни дни, изпълнителят е извършвал дейности по сключеният договор по време на извънредно положение в резултат на разпространяващата се епидемия от корона- вирус инфекция (COVID-19), което е довело до забавяне на строителният процес не по вина на изпълнителя или възложителя, а поради възникнали трудности, влияещи на темповете на работа на изпълнителя, поради спрени производства, прекъснати вериги на доставки, въведени редица изисквания и ограничения по отношение организирането на трудовия процес, предизвикани от кризисните обстоятелства и други.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е издала и публикувала на официалната си интернет страница www2.aop.bg, Методическо указание № МУ-8/24.04.2020г., относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП). В методическото указание е разяснено, че в ЗМДВИП, като част от мерките за облекчаване на последиците от възникналата кризисна ситуация за засегнатите лица, е предвидена възможност по предложение на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение. Посочената възможност е предоставена в инициатива на изпълнителя, доколкото в

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 02/07/2/0/00726/09.11.2017 г., проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони, 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Заличена информация
на основание чл. 36 а,
ал.3 от ЗОП



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



общия контекст на ЗМДВИП се приема, че в условията на извънредно положение стопанските субекти могат да се сблъскат с трудности поради спрени производства, прекъснати вериги на доставки или проблеми с ликвидността, предизвикани от кризисните обстоятелства.

Изпълнителят по договора е входирал в деловодството на Община Поморие под вх. рег. № 30-3859-4/13.04.2020г. предложение за предоговаряне на срока за изпълнение на договора, като се позовава на последствията за дружеството от разпространението на епидемията от корона- вирус инфекция (COVID-19) и обявеното извънредно положение и използва законово основание по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван с ДВ, бр. 28/24.03.2020 г и в частност чл. 13.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и Държавен фонд „Земеделие“ са публикували на официалната си интернет страница www.dfz.bg указания, с които уведомяват бенефициентите – общини, във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като дават следните указания:

-В случай на последваща невъзможност договор с изпълнител на обществена поръчка да бъде изпълнен при условията, при които е бил подписан, най-вече по отношение на срока за изпълнение, бенефициентите възложители по ЗОП могат да допуснат изменения в условията на договора само, ако неизпълнението се дължи на „непреодолима сила“/„изключителни обстоятелства“, съответно дефинирани в договора с конкретен изпълнител и/или при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В тези случаи бенефициентите следва да се позоват на клаузите за непредвидени обстоятелства по договорите с изпълнители, при спазване на относимите разпоредби на ЗОП и ЗУТ, където е приложимо.

Предвид горезисложеното, следва да се предоговори срока за изпълнение на строителството, като се добавят 18 календарни дни към начално определеният срок в договора от 60 календарни дни, които са дните през които изпълнителят е извършвал дейности в периода 20.03.2020 г. - 07.04.2020 г. по сключеният договор, който е по време на извънредното положение, което се явява и непреодолима сила, изключителни и непредвидени обстоятелства за изпълнителя, поради разпространяващата се епидемия от корона- вирус инфекция (COVID-19).

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и чл. 19 от договор изх. рег. № Д-239/09.04.2019г. и като взеха предвид посочените по-горе мотиви, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение на Договор № Д-239/09.04.2019г. по описа на Община Поморие:

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 02/07/20/00726/09.11.2017 г., проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Камерлар – Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Навескиници в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от чл. 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за разв. 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селскитеррай

Заличена информация
на основание чл. 36 а,
ал.3 от ЗОП



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Чл.1. В чл. 4 (1) от договора, изречение първо думите „60 /словом: шестдесет/ календарни дни” се променят и следва да се четат „78 /словом: седемдесет и осем/ календарни дни”

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от договор № Д- 239/09.04.2019г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИВАН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Заличена информация
на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличена информация
на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

ДЕСИСЛАВА БОНЕВА

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

БОЯН ДЕЛЧЕВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

„ОБЕДИНЕНИЕ ПОМОРИЕ 2018”

Заличена информация
на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 02/07/2/0/00726/09.11.2017 г., проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селскостопанските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.